



# CHECKLISTE BAUSTELLENABWICKLUNG

## Vorzubereitende Arbeiten vor dem Einbau der Wärmedämmung

Bauvorhaben (BVH): \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

ERLEDIGT

### 1. Abdichtung

- |  | ja                       | nein                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Erdberührende Bodenflächen sind mit fachgerechter Feuchtigkeitsabdichtung (z. B.: Flämmplatte mit Hochzug) zu versehen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 2. Installationen

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Sämtliche Elektro-, Wasser-, Staubsaugerleitungen, usw. sind am Untergrund zu befestigen (mehrfache Überkreuzungen sind zu vermeiden) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Abstimmung mit dem jeweiligen Installateur bezüglich Fussbodenheizungssystem  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 3. Abschaltungen

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Kachelöfen müssen fertiggestellt oder mittels Abschaltung/Abmauerung freigestellt werden  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Stiege (letzte Stufe) muss abgeschalt oder betoniert sein                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Offene Galerie im Stiegenhaus muss abgeschalt oder betoniert sein                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - In Garagen muss ein Abschlusswinkel montiert sein (Abschluss unter Garagentor)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Badewannen/Duschtassen müssen fertiggestellt oder mittels Abschaltung freigestellt werden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Bei Duschrinnen/Gullys ist der Duschbereich mittels Abschaltung freizustellen             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 4. Höhere Beanspruchungen

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Bereiche mit höherer Beanspruchung ( $> 300 \text{ kg/m}^2 \Rightarrow \text{WD130}$ / $> 500 \text{ kg/m}^2 \Rightarrow \text{Fundament}$ ) sind der Bauleitung im Vorfeld mitzuteilen (z. B.: Wasserboiler, Beistellöfen, Wasserbetten, Aquarien, etc. ...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|

### 5. Bodenbeläge

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Die Stärke der Bodenbeläge ist der Bauleitung im Vorfeld bekanntzugeben:<br><b>Stärke Bodenbeläge:</b> _____                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Anschlagseite und Öffnungsrichtung aller Türen sind der Bauleitung im Vorfeld bekanntzugeben (Dehnfuge muss unter Türblatt gesetzt werden) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 6. Voraussetzungen für Einbau (Auszug aus den AGBs)

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Die Zufahrt zur Baustelle muss für das Befahren von Fahrzeugen bis 40 t Gesamtgewicht geeignet sein                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Ausreichend befestigte LKW-Abstellfläche (15 x 4 m bzw. 25 x 4 m mit Anhänger) und ausreichend Lagerfläche für Sand bei Zementestrich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Silostellplatz ist definiert u. frei für 3 x 3 m u. 8 m Höhe, Zufahrt min. 3 m breit u. für 24 h / Tag freigehalten                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Unterlagsholz für Silo MUSS bauseits zur Verfügung stehen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Der Baustellen-Innenbereich muss frei von Schutt, Baumaterialien und Werkzeug sein  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Starkstromanschluss mit min. C 32 A - Absicherung   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Wasseranschluss ¾-Zoll mit min. 2 bar Wasserdruck   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Waschplatz für Werkzeuge und Pumpen (wenn kein Waschplatz vorhanden, muss ein Container aufgestellt und verrechnet werden)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Mindestens 5 °C Raumtemperatur in den betroffenen Räumen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Vollständige Übergabe aller relevanten Unterlagen (Baupläne, Dehnfugenpläne, ...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Festlegung des Ausgangspunktes bzw. Bestätigung des Waagrisses pro Stockwerk  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 7. Sonstige Anmerkungen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_